

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO**

## Dados do projeto

Nº do projeto:

Município: XANXERE

Engenheiro: ENG. CIVIL JULIANO WOLSCHICK

CREA: 057.254-9

Data: 04/02/2017

BDI: 29,00 %

Descrição: Terraplenagem, Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização e obras complementares. RUA TOMÉ DE SOUZA NO BAIRRO APARECIDA, NO TRECHO ENTRE O FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ATÉ A ESTRADA MUNICIPAL, COM EXTENSÃO DE 400M E ÁREA DE 4.000,00m².

	1		2		3		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.171,08	83,33	234,21	16,67	0,00	0,00	1.405,29	100,00
TERRAPLENAGEM	25.942,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.942,48	100,00
PAVIMENTAÇÃO SOBRE	103.788,30	30,49	138.384,40	40,65	98.243,30	28,86	340.416,00	100,00
DRENAGEM	81.270,45	83,89	15.609,61	16,11	0,00	0,00	96.880,06	100,00
SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,61	100,00	8.422,61	100,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.102,56	100,00	46.102,56	100,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>212.172,31</b>		<b>154.228,22</b>		<b>152.768,47</b>		<b>519.169,00</b>	