

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE XANXERÊ**
OBRA: **RUA JOSÉ MORESCHI**
TRECHO: **Rua 27 de Fevereiro até a Rua Apolonia Schutz Zonta**

DATA: Agosto/2024
Revisão: 5
BDI: 22,97%
BDI: 15,27%
MATERIAIS:
DATA BASE: ANP 04/2024
PREÇO: (SEM DESON.)

Item	Descrição	Total Previsto (R\$)	Percentual (%)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.056,66	0,18%	100%						
				1.056,66	-	-	-	-	-	-
2.0	DRENAGEM	37.788,15	6,32%	100%						
				37.788,15	-	-	-	-	-	-
3.0	TERRAPLENAGEM	7.899,77	1,32%		100%					
				-	7.899,77	-	-	-	-	-
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	527.037,47	88,09%		50%	50%				
				-	263.518,74	263.518,73	-	-	-	-
5.0	MEIO-FIO E PASSEIOS	17.993,30	3,01%			100%				
				-	-	17.993,30	-	-	-	-
6.0	SINALIZAÇÃO	6.503,08	1,09%			100%				
				-	-	6.503,08	-	-	-	-
TOTAL GERAL SIMPLES			100,00%	6,49%	45,37%	48,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		598.278,43		38.844,81	271.418,51	288.015,11	-	-	-	-
TOTAL GERAL ACUMULADO			100,00%	6,49%	51,86%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		598.278,43		38.844,81	310.263,32	598.278,43	598.278,43	598.278,43	598.278,43	598.278,43

Xanxerê - SC, Agosto de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA
Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5
Responsável Técnico