



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PREFEITURA DE XANXERE/SC											
ÁREA: 0,00m²											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	MÃO DE OBRA	17.904,47	36,5	25	4.476,12	25	4.476,12	25	4.476,12	25	4.476,12
2	TUBOS E CONEXÕES	24.159,54	49,2	40	9.663,82	30	7.247,86	15	3.623,93	15	3.623,93
3	BOMBA/VÁLVULA	6.993,17	14,3			10	699,32	80	5.594,54	10	699,32
TOTAL MÊS		49.057,18	100	28,8	14.139,94	25,3	12.423,30	27,9	13.694,59	17,9	8.799,37
TOTAL GLOBAL				28,8	14.139,94	54,1	26.563,24	82,1	40.257,83	100,0	49.057,20

Xanxerê / SC, 11 de novembro de 2024.

Thiago G. Delatorre
Engenheiro Sanit CREA 065890-3
COOPERENGE