

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Obra: Construção Cobertura

Valor total da obra

LOCALIZAÇÃO: RUA MATO GROSSO - ESCOLA SÃO JORGE - BAIRRO SÃO JORGE

R\$

285.087,07

Planejamento Cronograma

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	total
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	-	0,00%	25%	25%	25%	25%	
1.2	INSTALAÇÃO DA OBRA	18.541,07	6,50%	40%	40%	20%	0%	
				7.416,43	7.416,43	3.708,21	-	18.541,07
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.615,31	0,92%	70%	20%	10%	0%	
				1.830,72	523,06	261,53	-	2.615,31
1.4	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES	12.485,90	4,38%	80%	20%	0%	0%	
				9.988,72	2.497,18	-	-	12.485,90
1.5	SUPER ESTRUTURA	37.548,20	13,17%	20%	60%	20%	0%	
				7.509,64	22.528,92	7.509,64	-	37.548,20
1.7	COBERTURA	171.495,02	60,16%	0%	0%	40%	60%	
				0,00	-	68.598,01	102.897,01	171.495,02
1.8	FECHAMENTO LATERAL - DIVISA	38.307,01	13,44%	0%	0%	20%	80%	
				0,00	-	7.661,40	30.645,61	38.307,01
1.9	SERVIÇOS FINAIS	4.094,55	1,44%	0%	20%	50%	30%	
				0,00	818,91	2.047,27	1.228,36	4.094,55
Valores totais		285.087,07	100,00%	26.745,51	33.784,50	89.786,07	134.770,99	285.087,07
			SIMPLES ACUMULADO	9%	12%	31%	47%	
				9%	21%	53%	100%	
Valores totais acumulados		285.087,07		26.745,51	60.530,01	150.316,08	285.087,07	