

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Obra: REFORMA DO CRAS II -

Valor total da obra

R\$

313.131,74

LOCALIZAÇÃO: Rua Clara Camarão, Nossa Sra Aparecida, Xanxerê/SC

### Planejamento Cronograma

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	total
1	SERVIÇOS INICIAIS	25.239,18	8,06%	25%	25%	25%	25%	
				6.309,80	6.309,80	6.309,80	6.309,80	25.239,18
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	13.269,04	4,24%	40%	40%	20%		
				5.307,62	5.307,62	2.653,81		13.269,04
3	ESTRUTURAL CONCRETO	44.026,85	14,06%	70%	20%	10%		
				30.818,79	8.805,37	4.402,68		44.026,85
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	28.847,74	9,21%	80%	20%	0%		
				23.078,19	5.769,55	-		28.847,74
5	COBERTURA	39.456,71	12,60%	20%	60%	20%		
				7.891,34	23.674,02	7.891,34		39.456,71
6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	19.627,52	6,27%		50%	50%		
					9.813,76	9.813,76		19.627,52
7	PINTURAS INTERNA E EXTERNA	21.893,06	6,99%			40%	60%	
						8.757,22	13.135,83	21.893,06
8	PAVIMENTAÇÕES	17.543,66	5,60%			20%	80%	
						3.508,73	14.034,93	17.543,66
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	61.310,81	19,58%		20%	50%	30%	
					12.262,16	30.655,41	18.393,24	61.310,81
10	GUARDA CORPO	18.803,54	6,00%		20%	50%	30%	
					3.760,71	9.401,77	5.641,06	18.803,54
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.243,88	2,31%		20%	50%	30%	
					1.448,78	3.621,94	2.173,16	7.243,88
12	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	1.368,12	0,44%		20%	50%	30%	
					273,62	684,06	410,44	1.368,12
13	ADMINISTRAÇÃO	14.501,63	4,63%		0%	50%	50%	
					-	7.250,82	7.250,82	14.501,63
Valores totais		313.131,74	100,00%	73.405,73	77.425,38	94.951,34	67.349,28	313.131,74
			SIMPLES ACUMULADO	23%	25%	30%	22%	
				23%	48%	78%	100%	
Valores totais acumulados		313.131,74		73.405,73	150.831,12	245.782,46	313.131,74	