

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
<b>OBRA:</b> Construção da Estrutura Pré-Moldada e Cobertura do Centro Comunitário do Bairro Santos Dias									
<b>ÁREA:</b> 151,94m²									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	780,21	0,2	60	468,13	40	312,08		
2	FUNDAÇÕES	16.104,03	5,1	80	12.883,22	20	3.220,81		
3	SUPERESTRUTURA	285.562,49	89,7	30	85.668,75	40	114.225,00	30	85.668,75
4	COBERTURA	16.070,58	5,0	10	1.607,06	50	8.035,29	40	6.428,23
TOTAL MÊS		318.517,31	100	31,6	100.627,16	39,5	125.793,18	28,9	92.096,98
TOTAL GLOBAL		318.517,31	100	31,6	100.627,16	71,1	226.420,33	100	318.517,31

Xanxerê / SC, 17 de abril de 2024.

---

Daniel Aguiar Vieira  
Arquiteto e Urbanista CAU A107537-3  
Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC