



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	MUNICÍPIO DE XANXERE	Secretaria de Educação		Construção de Cobertura de Quadra Poliesportiva				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
Município de Xanxere		Xanxere/SC	Rua Monteiro Lobatto	Construção de Quadra Coberta Poliesportiva				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jan-22	Não	Florianópolis / SC	Escola Monteiro Lobatto - Rua Monteiro Lobatto - Bairro Pinheiro	22,31%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/06/20	Parcela 1 jul/20	Parcela 2 ago/20	Parcela 3 set/20	Parcela 4 out/20	Parcela 5 nov/20	Parcela 6 dez/20	Parcela 7 jan/21	Parcela 8 fev/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		400.027,22	Parcela (%)	17,94%	27,40%	28,93%	25,73%				
			Parcela (R\$)	71.774,61	109.598,22	115.711,84	102.942,55				
			Acumulado (%)	17,94%	45,34%	74,27%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	71.774,61	181.372,83	297.084,67	400.027,22				
1.	ADMINISTRACAO LOCAL	0,00	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	INTALACAO DA OBRA	15.936,34	Parcela (%)	40,00%	40,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	40,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	6.374,54	12.749,07	15.936,34					
3.	MOVIMENTO DE TERRA	11.614,36	Parcela (%)	70,00%	20,00%	10,00%					
			Acumulado (%)	70,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	8.130,05	10.452,92	11.614,36					
4.	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES	64.179,08	Parcela (%)	80,00%	20,00%						
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	51.343,26	64.179,08						
5.	SUPERESTRUTURA	29.633,79	Parcela (%)	20,00%	60,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	5.926,76	23.707,03	29.633,79					
6.	COBERTA	90.762,89	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	45.381,45	90.762,89					
7.	PISO EM CONCRETO	87.470,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	34.988,25	87.470,63				
8.	PREVENTIVO DE INCENDIO	817,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	163,40	817,02				
9.	CERCA - ALAMBRADO	99.613,11	Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	24.903,28	49.806,56	99.613,11				

Local
11 de julho de 2022
Data

Nome: ROBSON DALLA ROSA
Título: ARQUITETO
CREA/CAU A44.155-4
ART/RRT:

Nome: ROBERTA SARTORI
Título: ARQUITETA
CREA/CAU A44.155-4
ART/RRT: