

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - GLOBAL

Programa: MINISTÉRIO DA SAÚDE	PORTARIAS:	Data: 22.06.2015
Empreendimento: POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE, MODALIDADE BÁSICA		
Agente Promotor: MUNICÍPIO DE XANXERE - SC	OBJETO :	Execução de uma academia de saúde com uma área edificada de 69,87 m².
		PERÍODO DE : 04 meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 03		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
				FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.						
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.095,83	4,22%	100,00%	R\$ 4.095,83	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.095,83
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 8.299,48	8,55%	100,00%	R\$ 8.299,48	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 8.299,48
3	SUPRA ESTRUTURA	R\$ 6.281,43	6,47%	50,00%	R\$ 3.140,72	50,00%	R\$ 3.140,72	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ (0,01)	100,00%	R\$ 6.281,43
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 6.893,31	7,11%	30,00%	R\$ 2.067,99	40,00%	R\$ 2.757,32	20,00%	R\$ 1.378,66	10,00%	R\$ 689,34	100,00%	R\$ 6.893,31
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 8.302,88	8,56%	0,00%	R\$ -	70,00%	R\$ 5.812,02	15,00%	R\$ 1.245,43	15,00%	R\$ 1.245,43	100,00%	R\$ 8.302,88
6	REVESTIMENTOS	R\$ 7.942,97	8,19%	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 4.765,77	30,00%	R\$ 2.382,89	10,00%	R\$ 794,31	100,00%	R\$ 7.942,97
7	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 3.800,67	3,92%	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 380,07	80,00%	R\$ 3.040,54	10,00%	R\$ 380,06	100,00%	R\$ 3.800,67
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.098,92	3,19%	5,00%	R\$ 154,95	20,00%	R\$ 619,78	40,00%	R\$ 1.239,57	35,00%	R\$ 1.084,62	100,00%	R\$ 3.098,92
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 5.242,42	5,40%	5,00%	R\$ 262,12	20,00%	R\$ 1.048,48	40,00%	R\$ 2.096,97	35,00%	R\$ 1.834,85	100,00%	R\$ 5.242,42
10	INSTALAÇÕES PLUVIAIS - DRENAGEM	R\$ 1.390,02	1,43%	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 139,00	60,00%	R\$ 834,01	30,00%	R\$ 417,01	100,00%	R\$ 1.390,02
11	ÁREAS EXTERNAS	R\$ 11.924,40	12,29%	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 2.384,88	40,00%	R\$ 4.769,76	40,00%	R\$ 4.769,76	100,00%	R\$ 11.924,40
12	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 15.193,66	15,66%	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 1.519,37	30,00%	R\$ 4.558,10	60,00%	R\$ 9.116,19	100,00%	R\$ 15.193,66
13	EQUIPAMENTOS	R\$ 14.550,00	15,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 14.550,00	100,00%	R\$ 14.550,00
TOTAL FINANCEIRO		R\$ 97.015,99	100,00%	18,58%	R\$ 18.021,09	23,26%	R\$ 22.567,41	22,21%	R\$ 21.545,93	35,95%	R\$ 34.881,56	100,00%	R\$ 97.015,99

Xanxere
22.06.2015

Robson Dalla Rosa
Arquiteto CAU n° A 44155-4
Prefeitura Municipal de Xanxerê

Prefeito Municipal