

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE PIMPOLHO

Valor total da obra

R\$

310.399,13

LOCALIZAÇÃO: Rua Jacob Sirena, Nossa Sra Aparecida, Xanxerê/SC

Planejamento Cronograma

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	total
1	SERVIÇOS INICIAIS	10.318,38	3,32%	25%	25%	25%	25%	
				2.579,60	2.579,60	2.579,60	2.579,60	10.318,38
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11.727,51	3,78%	40%	40%	20%		
				4.691,00	4.691,00	2.345,50		11.727,51
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.181,97	2,96%	70%	20%	10%		
				6.427,38	1.836,39	918,20		9.181,97
4	SUPRA E INFRAESTRUTURA	23.936,40	7,71%	80%	20%	0%		
				19.149,12	4.787,28	-		23.936,40
5	VERGA E CONTRAVERGA	2.278,48	0,73%	20%	60%	20%		
				455,70	1.367,09	455,70		2.278,48
6	SOLEIRA E PEITORIL	824,83	0,27%		50%	50%		
					412,42	412,42		824,83
7	ABERTURAS - JANELAS E PORTAS	10.768,11	3,47%			40%	60%	
						4.307,24	6.460,86	10.768,11
8	COBERTURA	119.261,85	38,42%			20%	80%	
						23.852,37	95.409,48	119.261,85
9	ALVENARIA REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	38.662,36	12,46%		20%	50%	30%	
					7.732,47	19.331,18	11.598,71	38.662,36
10	PISOS	42.068,85	13,55%		20%	50%	30%	
					8.413,77	21.034,42	12.620,65	42.068,85
11	PINTURAS INTERNA E EXTERNA	-	0,00%		20%	50%	30%	
					-	-	-	-
12	IMPERMEABILIZAÇÕES	2.728,96	0,88%		20%	50%	30%	
					545,79	1.364,48	818,69	2.728,96
13	LOUÇAS	1.144,20	0,37%		0%	50%	50%	
					-	572,10	572,10	1.144,20
14	METAIS	1.836,11	0,59%		0%	50%	50%	
					-	918,05	918,05	1.836,11
15	ACESSÓRIOS	3.296,23	1,06%		0%	50%	50%	
					-	1.648,12	1.648,12	3.296,23
16	INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA	2.832,77	0,91%		0%	50%	50%	
					-	1.416,38	1.416,38	2.832,77
17	ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL	2.746,10	0,88%		0%	50%	50%	
					-	1.373,05	1.373,05	2.746,10
18	ELETRICO	3.616,03	1,16%		0%	50%	50%	
					-	1.808,01	1.808,01	3.616,03
19	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	23.170,01	7,46%		0%	50%	50%	
					-	11.585,01	11.585,01	23.170,01
Valores totais		310.399,13	100,00%	33.302,79	32.365,81	95.921,82	148.808,71	310.399,13
			SIMPLES	11%	10%	31%	48%	
			ACUMULADO	11%	21%	52%	100%	
Valores totais acumulados		310.399,13		33.302,79	65.668,60	161.590,42	310.399,13	