

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b> Rede de Água Potável Loteamento Altos da Serrinha											
<b>EXTENSÃO:</b> 3.256,00 m											
SERVIÇOS A EXECUTAR											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	REDE DE ÁGUA										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.601,44	7,86	40	9.040,58	40	9.040,58	20	4.520,29		0,00
1.2	REDE	190.601,74	66,30	20	38.120,35	40	76.240,70	20	38.120,35	20	38.120,35
1.3	RESERVATÓRIO	68.381,85	23,79		0,00	60	41.029,11	20	13.676,37	20	13.676,37
1.4	CASA QUÍMICA	5.900,46	2,05	20	1.180,09	20	1.180,09	40	2.360,18	20	1.180,09
TOTAL MÊS				16,82	48.341,02	44,35	127.490,47	20,41	58.677,19	18,43	52.976,81
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>287.485,49</b>	<b>100,00</b>	<b>16,82</b>	<b>48.341,02</b>	<b>61,16</b>	<b>175.831,49</b>	<b>81,57</b>	<b>234.508,68</b>	<b>100,00</b>	<b>287.485,49</b>

Xanxerê - SC, 28 de dezembro de 2023.