

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE XANXERÊ**
OBRA: **RODOVIA MUNICIPAL XRE-400 - LINHA BARRO PRETO**
TRECHO: **RODOVIA SC 480 A XRE 307**

DATA: JUNHO/2024
Revisão: R1
BDI: 22,97%
BDI: 15,27%
MATERIAIS:
DATA BASE: ANP 07/2024
PREÇO: (SEM DESON.)

Item	Descrição	Total Previsto (R\$)	Percentual (%)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	2.416,19	0,13%	100%						
				2.416,19	-	-	-	-	-	-
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.888.443,04	99,87%	50%	50%					
				944.221,52	944.221,52	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL SIMPLES			100,00%	50,06%	49,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		1.890.859,23		946.637,71	944.221,52	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL ACUMULADO			100,00%	50,06%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		1.890.859,23		946.637,71	1.890.859,23	1.890.859,23	1.890.859,23	1.890.859,23	1.890.859,23	1.890.859,23

Xanxerê - SC, Setembro de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA
Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5
Responsável Técnico