LAUDO DE CONFORMIDADE

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE		
N.° do registro de medição: 00000311		
Tipo de serviço metrológico: Inicial		
Local de execução do serviço metrológico		
Endereço: **Rua Ouro Preto, esquina com Rua Jaime Davi**		
Identificação do modelo		
N.º portaria de aprovação: 240/2018		
N.º aditivos da portaria de aprovação:		
Marca: DGT	Modelo: DGT/INT	N.° Série: **00332**
Modelo conforme caderno de componentes ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐ **Não aplicável**		
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐ **Não aplicável**		
Técnico executor: FERNANDO LUIZ WALTER		**Data: 29/09/2022**
Motorista: RODRIGO ANTONIO DACAS		
Veículo: DOBLÒ	**Placa: QIP-2797**	
Instrumentos, Equipamentos e Materiais utilizados		
Veículo equipado com cronotacômetro, resolução 0,1 Km/h ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐ **Não aplicável**		
Trena padrão calibrada de 50m, com divisões em mm ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐ **Não aplicável**		
Alicate de corte diagonal ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐ **Não aplicável**		
Alicate universal ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐ **Não aplicável**		
Material metrológico (arame, selos primários e secundários); ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐ **Não aplicável**		
Documentação apropriada ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐ **Não aplicável**		
Cópia do caderno de componente ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐**Não aplicável**		
Cones de sinalização mínimo 03(três) ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐ **Não aplicável**		
Ajuste do cronotacômetro, de acordo com os procedimentos descritos no Anexo A ☒ **Sim** ☐**Não** ☐ **Não aplicável**		

JOAÇABA, SC - Avenida XV de Novembro, 468 - 1º andar, Centro - CEP 89600-000 **(49) 3522 4321**

FLORIANÓPOLIS, SC - Pastor Willian Richard Schisler Filho, 452, 1º andar, sala 104 - Centro Empresarial Via Norte, Itacorubi - CEP 88034-100 **(48) 4009 2000**

Ensaio de campo

Faixa: 1		
ENDEREÇO		
Rua: **Rua Ouro Preto, esquina com Rua Jaime Davi**		
Cidade: **Xanxerê**		
Bairro: João Batista Tonial		UF: **SC**
Complemento:		
Sentido: Centro / Bairro		
Contramão: ☐ SIM	☐ NÃO	☐ NÃO APLICÁVEL
Velocidade Regulamentada: **40 km/h**		

Faixa: 1

Medições	Vel. do Padrão (P) km/h	Vel. Registrada (R) km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = R - P	E1 máximo admissível	E2 = I - R	E2 máximo admissível
1	50,2	51,0	51,0	0,8	**5,0**	**0**	**0**
2	53,6	54,0	54,0	0,4	**5,0**	**0**	**0**
3	54,2	54,0	54,0	-0,2	**5,0**	**0**	**0**
4	51,6	51,0	51,0	-0,6	**5,0**	**0**	**0**
5	53,4	53,0	53,0	-0,4	**5,0**	**0**	**0**
6	55,8	56,0	56,0	0,2	**5,0**	**0**	**0**
7	52,3	52,0	52,0	-0,3	**5,0**	**0**	**0**
8	54,7	54,0	54,0	-0,7	**5,0**	**0**	**0**
9	53,5	53,0	53,0	-0,5	**5,0**	**0**	**0**
10	53,8	52,0	52,0	-1,8	**5,0**	**0**	**0**

JOAÇABA, SC - Avenida XV de Novembro, 468 - 1º andar, Centro - CEP 89600-000 (49) 3522 4321

FLORIANÓPOLIS, SC - Pastor Willian Richard Schisler Filho, 452, 1º andar, sala 104 - Centro Empresarial Via Norte, Itacorubi - CEP 88034-100 (48) 4009 2000

GRUPO D'AGOSTINI	LAUDO DE AFERIÇÃO	FOR 090 00 FPOLIS & JBA

Faixa: 2		
ENDEREÇO		
Rua: **Rua Ouro Preto, esquina com Rua Jaime Davi**		
Cidade: **Xanxerê**		
Bairro: João Batista Tonial		UF: **SC**
Complemento:		
Sentido: Bairro / Centro		
Contramão: ☐ SIM	☐ NÃO	☐ NÃO APLICÁVEL
Velocidade Regulamentada: **40 km/h**		

Faixa: 2

Medições	Vel. do Padrão (P) km/h	Vel. Registrada (R) km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = R - P	E1 máximo admissível	E2 = I - R	E2 máximo admissível
1	52,7	52,0	52,0	-1,4	**5,0**	**0**	**0**
2	54,4	56,0	56,0	-1,3	**5,0**	**0**	**0**
3	56,4	57,0	57,0	-0,7	**5,0**	**0**	**0**
4	55	56,0	56,0	-1,3	**5,0**	**0**	**0**
5	58,2	60,0	60,0	-1,6	**5,0**	**0**	**0**
6	55,9	56,0	56,0	-1,0	**5,0**	**0**	**0**
7	56,4	58,0	58,0	-2,1	**5,0**	**0**	**0**
8	54,8	55,0	55,0	0,7	**5,0**	**0**	**0**
9	55,2	55,0	55,0	-2,0	**5,0**	**0**	**0**
10	58,8	59,0	59,0	-1,1	**5,0**	**0**	**0**

OBS:

Selos/Lacres Utilizados: EBV2554382, EBV2551903, EBV2551915

NOME E CARGO DO REPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO: **RODRIGO ANTONIO DACAS – Técnico**

ASSINATURA: _____

JOAÇABA, SC - Avenida XV de Novembro, 468 - 1º andar, Centro - CEP 89600-000 **(49) 3522 4321**

FLORIANÓPOLIS, SC - Pastor Willian Richard Schisler Filho, 452, 1º andar, sala 104 - Centro Empresarial Via Norte, Itacorubi - CEP 88034-100 **(48) 4009 2000**