LAUDO DE CONFORMIDADE

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE		
N.° do registro de medição: 00000316		
Tipo de serviço metrológico: Inicial		
Local de execução do serviço metrológico		
Endereço: **Rua Rui Barbosa, nº 1534**		
Identificação do modelo		
N.º portaria de aprovação: 240/2018		
N.º aditivos da portaria de aprovação:		
Marca: DGT	Modelo: DGT/INT	N.° Série: **00336**
Modelo conforme caderno de componentes ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐ **Não aplicável**		
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐ **Não aplicável**		
Técnico executor: RODRIGO ANTONIO DACAS		**Data: 18/10/2022**
Motorista: FERNANDO LUIZ WALTER		
Veículo: DOBLÒ	**Placa: QIP-2797**	
Instrumentos, Equipamentos e Materiais utilizados		
Veículo equipado com cronotacômetro, resolução 0,1 Km/h ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐ **Não aplicável**		
Trena padrão calibrada de 50m, com divisões em mm ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐ **Não aplicável**		
Alicate de corte diagonal ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐ **Não aplicável**		
Alicate universal ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐ **Não aplicável**		
Material metrológico (arame, selos primários e secundários); ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐ **Não aplicável**		
Documentação apropriada ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐ **Não aplicável**		
Cópia do caderno de componente ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐**Não aplicável**		
Cones de sinalização mínimo 03(três) ☒ **Sim** ☐ **Não** ☐ **Não aplicável**		
Ajuste do cronotacômetro, de acordo com os procedimentos descritos no Anexo A ☒ **Sim** ☐**Não** ☐ **Não aplicável**		

JOAÇABA, SC - Avenida XV de Novembro, 468 - 1º andar, Centro - CEP 89600-000 (49) 3522 4321
FLORIANÓPOLIS, SC - Pastor Willian Richard Schisler Filho, 452, 1º andar, sala 104 - Centro Empresarial Via Norte, Itacorubi - CEP 88034-100 (48) 4009 2000

Ensaio de campo

Faixa: 1		
ENDEREÇO		
Rua: **Rua Rui Barbosa, nº 1534**		
Cidade: **Xanxerê**		
Bairro: Santo Dias		UF: **SC**
Complemento:		
Sentido: BR 282 / Seara		
Contramão: ☐ SIM	☐ NÃO	☐ NÃO APLICÁVEL
Velocidade Regulamentada: **40 km/h**		

Faixa: 1							
Medições	**Vel. do Padrão (P) km/h**	**Vel. Registrada (R) km/h**	**Vel. Indicada (I) km/h**	**E1 = R - P**	**E1 máximo admissível**	**E2 = I - R**	**E2 máximo admissível**
1	**50,6**	**51,0**	**51,0**	**0,4**	**5,0**	**0**	**0**
2	**53,9**	**54,0**	**54,0**	**0,1**	**5,0**	**0**	**0**
3	**56,3**	**57,0**	**57,0**	**0,7**	**5,0**	**0**	**0**
4	**52,9**	**53,0**	**53,0**	**0,1**	**5,0**	**0**	**0**
5	**55,6**	**55,0**	**55,0**	**-0,6**	**5,0**	**0**	**0**
6	**51,9**	**52,0**	**52,0**	**0,1**	**5,0**	**0**	**0**
7	**52,9**	**53,0**	**53,0**	**0,1**	**5,0**	**0**	**0**
8	**49,8**	**49,0**	**49,0**	**-0,8**	**5,0**	**0**	**0**
9	**49,6**	**49,0**	**49,0**	**-0,6**	**5,0**	**0**	**0**
10	**53,9**	**53,0**	**53,0**	**-0,9**	**5,0**	**0**	**0**

JOAÇABA, SC - Avenida XV de Novembro, 468 - 1º andar, Centro - CEP 89600-000 (49) 3522 4321
FLORIANÓPOLIS, SC - Pastor Willian Richard Schisler Filho, 452, 1º andar, sala 104 - Centro Empresarial Via Norte, Itacorubi - CEP 88034-100 (48) 4009 2000

GRUPO D'AGOSTINI	LAUDO DE AFERIÇÃO	FOR 090 00 FPOLIS & JBA

Faixa: 2		
ENDEREÇO		
Rua: **Rua Rui Barbosa, nº 1534**		
Cidade: **Xanxerê**		
Bairro: Santo Dias		UF: **SC**
Complemento:		
Sentido: Seara / BR 282		
Contramão: ☐ SIM	☐ NÃO	☐ NÃO APLICÁVEL
Velocidade Regulamentada: **40 km/h**		

Faixa: 1

Medições	Vel. do Padrão (P) km/h	Vel. Registrada (R) km/h	Vel. Indicada (I) km/h	E1 = R - P	E1 máximo admissível	E2 = I - R	E2 máximo admissível
1	53	53,0	53,0	0	5,0	0	0
2	54,5	54,0	54,0	-0,5	5,0	0	0
3	55,4	55,0	55,0	-0,4	5,0	0	0
4	54,3	54,0	54,0	-0,3	5,0	0	0
5	52,5	53,0	53,0	0,5	5,0	0	0
6	53,2	53,0	53,0	-0,2	5,0	0	0
7	54,0	54,0	54,0	0,0	5,0	0	0
8	53,1	53,0	53,0	-0,1	5,0	0	0
9	51,6	52,0	52,0	0,4	5,0	0	0
10	51,7	52,0	52,0	0,3	5,0	0	0

OBS:

Selos/Lacres Utilizados: EBV2551861, EBV2552191, EBV2551873

NOME E CARGO DO REPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO: **RODRIGO ANTONIO DACAS – Técnico**

ASSINATURA: _____

JOAÇABA, SC - Avenida XV de Novembro, 468 - 1º andar, Centro - CEP 89600-000 (49) 3522 4321

FLORIANÓPOLIS, SC - Pastor Willian Richard Schisler Filho, 452, 1º andar, sala 104 - Centro Empresarial Via Norte, Itacorubi - CEP 88034-100 (48) 4009 2000