	Obra	Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais
	CEMEI INTEGRAL BAIRRO DOS ESPORTES			23,54%		Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Ite	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 502.094,23	12,50%	R$ 62.761,78	12,50%	R$ 62.761,78	12,50%	R$ 62.761,78	12,50%	R$ 62.761,78	12,50%	R$ 62.761,78	12,50%	R$ 62.761,78	10,00%	R$ 50.209,42	10,00%	50.209,42	5,00%	R$ 25.104,71	5,00%	R$ 25.104,71
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 194.056,09	40,00%	R$ 77.622,44	10,00%	R$ 19.405,61	10,00%	R$ 19.405,61	10,00%	R$ 19.405,61	10,00%	R$ 19.405,61	10,00%	R$ 19.405,61	5,00%	R$ 9.702,80	5,00%	R$ 9.702,80				
3	FUNDAÇAO	R$ 1.314.678,64	50,00%	R$ 657.339,32	25,00%	R$ 328.669,66	25,00%	R$ 328.669,66														
4	PISO	R$ 640.063,86			25,00%	R$ 160.015,97	50,00%	R$ 320.031,93	25,00%	R$ 160.015,97												
5	ESTRUTURA	R$ 2.517.443,30					20,00%	R$ 503.488,66	40,00%	R$ 1.006.977,32	20,00%	R$ 503.488,66	20,00%	R$ 503.488,66								
6	COBERTURA	R$ 3.264.012,76									20,00%	R$ 652.802,55	30,00%	R$ 979.203,83	30,00%	R$ 979.203,83	10,00%	R$ 326.401,28	10,00%	R$ 326.401,28		
7	FECHAMENTO	R$ 2.625.039,15							20,00%	R$ 525.007,83	20,00%	R$ 525.007,83	20,00%	R$ 525.007,83	10,00%	R$ 262.503,92	10,00%	R$ 262.503,92	10,00%	R$ 262.503,92	10,00%	R$ 262.503,92
8	PINTURA	R$ 662.848,87													25,00%	R$ 165.712,22	25,00%	R$ 165.712,22	25,00%	R$ 165.712,22	25,00%	R$ 165.712,22
9	INSTALAÇAO ELETRICA	R$ 754.082,39													25,00%	R$ 188.520,60	25,00%	R$ 188.520,60	25,00%	R$ 188.520,60	25,00%	R$ 188.520,60
10	INSTALAÇAO HIDROSSANITARIAS	R$ 1.490.413,26	10,00%	R$ 149.041,33	30,00%	R$ 447.123,98							20,00%	R$ 298.082,65	10,00%	R$ 149.041,33	10,00%	R$ 149.041,33	10,00%	R$ 149.041,33	10,00%	R$ 149.041,33
11	ESQUADRIAS	R$ 1.328.139,82													30,00%	R$ 398.441,95	30,00%	R$ 398.441,95	20,00%	R$ 265.627,96	20,00%	R$ 265.627,96
12	GAS	R$ 4.923,03	80,00%	R$ 3.938,42															10,00%	R$ 492,30	10,00%	R$ 492,30
13	SUBESTAÇAO DE ENERGIA	R$ 300.369,00															70,00%	R$ 210.258,30	30,00%	R$ 90.110,70		
14	FACHADA	R$ 189.984,33													30,00%	R$ 56.995,30	30,00%	R$ 56.995,30	20,00%	R$ 37.996,87	20,00%	R$ 37.996,87
15	INSTALAÇAO	R$ 274.956,40													30,00%	R$ 82.486,92	30,00%	R$ 82.486,92	20,00%	R$ 54.991,28	20,00%	R$ 54.991,28
16	CLIMATIZACAO	R$ 255.908,95																	50,00%	R$ 127.954,48	50,00%	R$ 127.954,48
17	ACESSIBILIDADE	R$ 23.949,45																			100,00%	R$ 23.949,45
18	PREVENÇAO CONTRA INCENDIO	R$ 98.786,36													25,00%	R$ 24.696,59	25,00%	R$ 24.696,59	25,00%	R$ 24.696,59	25,00%	R$ 24.696,59
19	SPDA	R$ 52.374,30															50,00%	R$ 26.187,15	50,00%	R$ 26.187,15		
20	CASA DE GAS	R$ 10.720,68													######	R$ 10.720,68						
21	CISTERNA	R$ 7.286,56																	100,00%	R$ 7.286,56		
22	LIMPEZA DE OBRA	R$ 46.554,52																	50,00%	R$ 23.277,26	50,00%	R$ 23.277,26
Porcentagem			7,07%		5,59%		6,01%		6,44%			13,98%		13,79%		14,17%		15,65%		9,42%		7,78%
Custo			R$ 950.703,28		R$ 1.017.976,99		1.234.357,64		R$ 1.774.168,50			R$ 1.763.466,43		R$ 2.387.950,36		R$ 2.378.235,55		1.900.948,34		1.775.905,19		1.349.868,96
Porcentagem Acumulado		R$ 16.558.685,95	7,07%		12,67%		18,67%		25,11%			39,09%		52,89%		67,06%		82,71%		92,13%		100%
Custo Acumulado			R$ 950.703,28		R$ 1.968.680,28		3.203.037,91		4.977.206,42			6.740.672,85		9.128.623,20		11.506.858,75		13.407.807,09		15.183.712,28		16.533.581,25

ROBERTA SARTORI:02380917914

Roberta Sartori
Setor de Engenharia

Assinado de forma digital por ROBERTA SARTORI:02380917914
Dados: 2026.07.23 11:25:22 -03'00'